

广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套 建设项目绩效自评报告

实施单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会



主管部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会



广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套 建设项目绩效自评报告

一、项目概要

（一）项目概况

根据《广州市荔湾区发展和改革局关于广州市荔湾区增滘片区城中村改造及基础设施配套建设项目可行性研究报告的复函》（荔发改投资〔2025〕6号），增滘村片区基础设施配套建设项目涉及改造范围主要分布在海龙围科创区，涉及东漵、中南、海龙街道。建设内容主要包含土地征收、市政道路、水利工程整治和老旧社区改造等四个方面。项目实施年度为2023年-2026年。

（二）绩效目标

1.本项目实施期绩效目标为：完善城市空间结构、优化城市功能布局；助力重大发展平台建设，寻求发展新动能；联通重要枢纽建设，增强中心城区能级；提升居民生活环境，解决民生问题；完善基础设施，推动片区产城融合。

2.当年度目标为：推进白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目等项目建设，完善基础设施建设，推动片区产城融合，提升居民生活环境，解决民生问题。

（三）评价金额及支出使用情况

本项目计划总投资16.5亿元，申请专项债券额度为13亿元。2024年，增滘村片区基础设施配套建设项目批复并使

用专项债资金 0.05 亿元，累计完成支付 0.05 亿元，完成率 100%。结合本项目的子项实际推进进度及资金需求进行资金额度分配，本年度内支出的子项合计 1 宗，用于白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）总结结论

2024 年度，增滘片区基础设施配套建设项目项目立项规范，专项债券资金使用合理，项目实施进展顺利。年度绩效目标、项目绩效指标均已完成，自评得分为 100 分。

（二）各部分绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	2024 年度指标值	年度指标完成情况	完成情况
产出指标	数量指标	已开工子项目数量	9	11	已完成
	质量指标	施工质量安全事故数量	0	0	已完成
	时效指标	工程进度达标率	100%	100%	已完成
	成本指标	融资成本	融资利率不高于 3.6%	融资利率为 1.97%	已完成
效益指标	经济效益指标	带动区域产业发展	拉动当地相关产业发展	拉动当地相关产业发展	已完成
	社会效益指标	改善人居环境	改善村民居住环境，提高生活质量	改善村民居住环境，提高生活质量	已完成
	生态效益	满足环保	满足环保	满足环保	已完成

	指标	政策要求	政策要求	政策要求	
	可持续影响指标	是否影响生态环境	不影响生态环境	不影响生态环境	已完成
	服务对象满意度指标	群众是否有提出不满意的意见	无	无	已完成

三、主要成效

项目已按规定履行报批手续、开展项目招投标及建设，2024年支出的白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目已于2024年4月全部完工。

四、存在问题

无。

五、改进措施

无。