

以此件为准

广州市荔湾区农业农村和水务局文件

穗荔农水报〔2019〕72号

签发人：张学东

关于广州市“四治”综合督导工作第三督导组 问题交办单第31号的办理情况报告

广州市“四治”综合督导工作第三督导组：

收到贵组《广州市“四治”综合督导工作第三督导组问题交办单第31号》后，我局立即组织了核实整改。经区政府同意，回复如下：

一、任务目标

通过建设和改造各城中村中的污水管道，增加雨水收集管网，把污水截流纳入污水截污收集管系统进行集中处理，真正实现雨污分流，杜绝污水排放至河涌造成污染。

二、实际完成情况

1. 葵蓬村：埋地管任务量 31.7 公里，实际完成 31.7 公里；立管任务量共计 1847 户约 55.41 公里，已完成及分流 1622 户约 48.66 公里，经排查另有 225 户立管未安装，其中正在协调准备

安装立管 66 户，剩下的 159 户施工单位和联社正在做村民的协调工作。总工程量完成率为 99%。

2. 东澍村：埋地管任务量 1.179 公里，实际完成 1.179 公里；排水立管任务量 3.96 公里，实际完成 3.96 公里，埋地管公里，总工程量完成率为 99%。

3. 坑口村：埋地管任务量 37.75 公里，实际完成 37.696 公里；立管任务量 66.754 公里，实际完成 67.7668 公里。总工程量完成率为 100.9%。

4. 河沙村、坦尾村、西郊村：埋地管任务量为 57.68 公里，实际完成 56.2418 公里；立管任务量为 42.18 公里，实际完成 41.125 公里。河沙村和西郊村已完成雨污分流，坦尾村江畔街剩余 0.75 公里因巷道狭窄，房屋基本为危房，不具备施工条件。花语水岸以及桥中中路接驳口，因与原有 DN800 污水压力管交叉，及处于地铁保护区，正与相关部门协调施工方案后方可进行污水管道施工。总工程量完成率为 97.51%。

5. 五眼桥村：埋地管任务量 88.2 公里，实际完成 81.154 公里；立管任务量 23 公里，实际完成 22.04 公里。五眼桥西约及郭村二横巷共剩余 0.3 公里埋地管道因村内巷道较窄，需要进行自来水管道路迁改，目前正与相关部门协调自来水管道路迁改工作。总工程量完成率为 99.5%。

6. 茶滂村：埋地管任务量 9.248 公里，实际完成 11.87 公里；立管任务量 22.42 公里，实际完成 18.187 公里。由于汾水、永

安片区部分房子已经拆迁新建小区，实现雨污分流，导致该部分片区的实际完成量小于设计工程量，目前正对该部分工程量进行设计变更。总工程量完成率为 94.9%。

三、工程成效

通过新建污水独立收集管网，已对各城中村内每栋单体居民楼的污水立管和污水排出口接驳至最近的新建污水检查井，污水基本收集至污水系统，完成雨污分流。

四、错漏混接核查整改情况

1. 坑口村：自查发现 20 处错接混接情况，施工单位将利用一个月左右的时间（从 5 月 25 日至 6 月 30 日）进行整改。

2. 葵蓬村：自查累计发现 204 处雨污混接，现已全部整改完成。

其余 6 条村截污纳管业主和施工单位正在核查，但是进度缓慢。鉴于以上情况，我局牵头联合市排水公司、监理单位和设计单位组成工作组，对已完工的官网设施进行全面检查，利用管道潜望镜检测（QV）和管道内窥系统检测（CCTV）等手段检测错混接以及其他质量问题，发现一处，马上整改。没有经过检测的不予验收。目前已完成茶滘村检测，其中茶滘村发现 5 处错混接，计划 6 月 20 日整改完成。

五、下一步查漏补缺工作计划

1. 6 月 10 日前，由各街道自行组织项目施工、设计、监理等单位，开展工程建设的自查自纠以及查漏补缺工作。

2.6月30日前，由我局与市排水公司组成联合工作组，对各项目开展联合检查与验收。

特此报告。



广州市荔湾区农业农村局

2019年5月31日

(联系人：刘子建；联系电话：81500538)

公开属性：主动公开

抄送：区政府督查室

广州市荔湾区农业农村局办公室

2019年5月31日印发
